



KWpeak *Solutions* GmbH

PHONIX
Einfach montiert. Sicher fixiert.

Anfragebogen & Planungshilfe für Ihr PV-Freilandprojekt

Mit diesem Planungsbogen möchten wir Ihnen die Auslegung und Vorbereitung Ihres PV-Freilandprojekts so einfach und effizient wie möglich machen. Durch die strukturierte Erfassung aller relevanten Projekt- und Standortdaten schaffen wir die Grundlage für eine schnelle technische Bewertung, eine optimale Systemplanung sowie eine passgenaue Auslegung unseres PV-Freilandmontagesystems.

Bitte füllen Sie den Bogen möglichst vollständig aus. Je genauer die Angaben, desto präziser und wirtschaftlicher kann die Planung Ihres Projekts erfolgen.

Kontaktdaten

Firma:

Ansprechpartner:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Telefon / Mobil / Festnetz:

E-Mail:

Sonstiges Daten:





KWpeak *Solutions* GmbH



Zusätzliche Projektrelevante Informationen

Detaillierte und vollständige Projektangaben unterstützen eine belastbare Angebotskalkulation und helfen, spätere kostenrelevante Anpassungen zu vermeiden.

- Fotos vom Projektgebiet und ergänzende Angaben zur Geländeform
- Zusätzliche Informationen zur Bodenbeschaffenheit
- Zufahrt für LKW möglich? (40t, Länge 15,50m Breite 2,60m)
- Beschaffenheit / Zustand der Zufahrtswege
- Vorhandene Google Earth KMZ-/KML-Dateien bitte zur vereinfachten Projektplanung gerne mit übermittleit werden
- Trassenpläne (Gas- / Wasser- / Stromleitungen)

Sonstige Anmerkungen:





KWpeak *Solutions* GmbH

PHÖNIX
Einfach montiert. Sicher fixiert.

PHÖNIX-Montagesystem

Modulanordnung ausschließlich Horizontal.
Es ist ein Neigungswinkel zwischen 15° und 20° möglich.

3H

4H

5H

vorgesehene Rammtiefe:

Höhe Tischunterkante (80cm Standard)
oder nach Wunsch:

 m m

Modulbelegung

Modulbezeichnung und Hersteller:

Abmessung: (LxBxH in mm)

x

x

Modulleistung in Watt:

Anzahl der Module:

Anlagenleistung gesamt:

 kWp

Geplante Modulanzahl im String:

☐

Bodengutachten vorhanden
und in den Anlagen beigelegt

☐

Moduldatenblatt sowie eine aktuelle
Installationsanleitung ist den Anlagen beigelegt

Sonstige Projektrelevante Daten und Informationen:

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Markt- und Weltlage zu kurzfristigen Preisänderungen bei Materialien und Dienstleistungen kommen kann. Nach Ablauf der im Angebot angegebenen Angebotsbindefrist können daher gegebenenfalls Preisanpassungen erforderlich werden.



zutreffendes ankreuzen und / oder gut leserlich ausfüllen



KWpeak Solutions GmbH

PHÖNIX
Einfach montiert. Sicher fixiert.

Übersicht des Leistungsspektrums der KWpeak Solutions GmbH

In unserem Standard Leistungspaket sind nachstehende Leistungen enthalten:

- Montage der gewünschten PV Unterkonstruktion
- Montage der PV-Module
- Montage und Lieferung des PHÖNIX-Montagesystems
- Montage der Wechselrichter inkl. Halterungen
- DC-Verkabelung
- AC-Verlegearbeiten (ohne Anschluss)
- Tiefbauarbeiten
- Dauerhafte, UV beständige Stringbeschriftung mit dem Kabelmarkierungssystem der Fa. Weidmüller
- ISO Messung inkl. Übergabe der Messprotokolle
- Messung der Stringleitung (Benning 1 oder höher)
- Eigener Maschinenpark
- Lieferung und Montage von Zaun- und Toranlagen inkl. Durchfahrtstore
(Maschendraht oder Stab bzw. Doppelstabmattenzaun mit oder ohne Übersteigenschutz siehe Seite 5)

Zusätzlich zu unserem Standard-Leistungspaket können Sie hier weitere gewünschte Leistungen oder projektbezogene Anforderungen angeben. Gerne berücksichtigen wir diese Positionen separat in unserem Angebot.

Anfrage über:





KWpeak Solutions GmbH



Angaben zu Ihrer Zaun- & Toranlage

Detaillierte und vollständige Projektangaben unterstützen eine belastbare Angebotskalkulation und helfen, spätere kostenrelevante Anpassungen zu vermeiden.

Länge der Umzäunung: m Standard Zaunhöhe ist 2m. Mein Wunschhöhe: m

Zaunarten:

Maschendraht	☐	Doppelstabmattenzaun	☐	Anzahl der Tore:		1-Flügel Tor:	☐
Stabmattenzaun	☐	Übersteigenschutz	☐	Anzahl der Türen:		2-Flügel Tor:	☐

Torbreite:

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Markt- und Weltlage zu kurzfristigen Preisänderungen bei Materialien und Dienstleistungen kommen kann. Nach Ablauf der im Angebot angegebenen Angebotsbindefrist können daher gegebenenfalls Preisanpassungen erforderlich werden.

Sonstige Anmerkungen:





KWpeak *Solutions* GmbH



Zusätzliche Projektrelevante Informationen

Detaillierte und vollständige Projektangaben unterstützen eine belastbare Angebotskalkulation und helfen, spätere kostenrelevante Anpassungen zu vermeiden.

- Fotos vom Projektgebiet und ergänzende Angaben zur Geländeform
- Zusätzliche Informationen zur Bodenbeschaffenheit
- Zufahrt für LKW möglich? (40t, Länge 15,50m Breite 2,60m)
- Beschaffenheit / Zustand der Zufahrtswege
- Vorhandene Google Earth KMZ-/KML-Dateien bitte zur vereinfachten Projektplanung gerne mit übermittleit werden
- Trassenpläne (Gas- / Wasser- / Stromleitungen)

Sonstige Anmerkungen:

